

SOSPENSIONI E PROROGHE

		Giorni	Data	
Inizio lavori			17-03-2011	
Fine lavori prevista		90	14-06-2011	
Sospensione	2-05-2011	21	23-05-2011	Chiusura per ferie dell'esecutore, come da accordo contrattuale
Sospensione	19-05-2011	3	22-05-2011	Sciopero personale
Proroga	30-05-2011	15	14-06-2011	Variante A
		39		
Fine lavori posticipata		129	24-07-2011	
Fine lavori effettiva		132	27-07-2011	
Anticipo				
Ritardo		3		